

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

## ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 18/2017 del 30 Ottobre 2017

### DELIBERAZIONE N. 101

OGGETTO: “L.R. n. 60/78 – Completamento Area Artigianale III Stralcio – LT17 – Agglomerato Industriale di Aprilia” – Stato finale.

*Dimostrazione*

*Della disponibilità dei fondi:*

Titolo .....	
Capitolo .....	
Categoria .....	
Articolo .....	
Somma stanziata	L. ....
Agg. per storni	L. ....
	L. ....
Somme impegnate	L. ....
Disponibilità	L. ....
Somma stanziata	L. ....
Dedot. per storni	L. ....
	L. ....
Somme impegnate	L. ....
Disponibilità	L. ....
Addi .....	

IL SEGRETARIO

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 12,25 presso la sede del Consorzio Castel Romano sita in Roma, Via Ponti di Piscina Cupa n. 64 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

P R E S E N T I

- |                        |                 |    |
|------------------------|-----------------|----|
| 1) CARLO SCARCHILLI    | Presidente      | SI |
| 2) STEFANIA PETRIANNI  | Vice Presidente | SI |
| 3) LUCIANO MOCCI       | Consigliere     | SI |
| 4) COSIMO PEDUTO       | Consigliere     | NO |
| 5) ALESSANDRA SCARAGGI | Consigliere     | SI |

E' presente il Componente del Collegio Sindacale Dr. Antonio LOMBARDI. Sono assenti giustificati il Presidente Dr Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

Su relazione del Presidente,

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO:

- la nota prot. n. 3055 del 25/06/2007 con la quale è stato richiesto il finanziamento alla Regione Lazio a valere sui fondi di cui alla L.R. n. 60/78;
- le note prot. n. 6758 del 20/11/2008 e prot. n. 2584 del 26/05/2009 con le quali è stata rinnovata la richiesta del finanziamento a valere sui fondi di cui alla L.R. n. 60/78 con impegno a provvedere direttamente con propri fondi alla quota di co-finanziamento;
- la Determinazione Regionale n. C2091 del 06/09/2010 di approvazione del Piano finanziario e di impegno del contributo reso ammissibile con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 13/01/2010 pari ad € 885.742,56 di cui il 70% pari ad € 620.019,79 quale contributo concesso ed il 30% pari ad € 265.722,77 quale quota di co-finanziamento;
- la nota prot. n. 4378/11 con la quale è stata richiesta alla Regione Lazio la conferma della disponibilità sui capitoli di bilancio della risorsa di € 620.019,79 pari alla quota del 70% dell'intero appalto, finanziamento concesso e disposto con Determinazione Regionale sopra citata;
- la nota della Regione Lazio – Dipartimento Programmazione economica e sociale – Direzione. Attività produttive e rifiuti – Area 12 – Infrastrutture per lo Sviluppo Economico - prot. n. 68877 del 06/04/2012 (in atti al prot. cons. n. 2353), che in riferimento alla citata consortile prot. n. 4378/11, ha confermato la disponibilità dei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. C2091 del 06/09/2010;
- la deliberazione CdA n. 96 del 28/09/2012 ad oggetto ““L.R. n. 60/78 Completamento Area Artigianale III Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia – CUP G13F07000250002 – CIG 3814925FAF – Rimodulazione Quadro Economico e Aggiudicazione Definitiva – Rettifica integrazioni alla deliberazione CdA n. 41/12””;
- il Contratto di Appalto del 04/06/2012, in atti al prot. n. 3521/12 sottoscritto con la Ditta appaltatrice “EDIL MASSIMO SRL” con sede in Via Calalzo, 51 - 00135 Roma (RM), per l'importo di €. 474.922,24 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 19.544,08 oltre IVA;
- la Deliberazione CdA n.19 del 06/03/2014 di approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (aumento importo lavori del 3,34%), in atti al prot. n. 669 del 11/02/2013, integrata in data 18/04/2013 con prot. n. 1992 e in data 03/06/2013 con prot. n. 2803 corredata con l'Atto di Sottomissione debitamente firmato dall'Impresa al prot. n. 3855/13;
- la deliberazione n. 67 del 03/09/15 ad oggetto “L.R. n. 60/78 – Area Artigianale di Aprilia III Stralcio LT 17 – Sofferenza finanziaria da compensazione - Impresa Edilmassimo Srl: Transazione” con la quale è stata approvata la transazione economica con l'Impresa Edilmassimo Srl mediante la corresponsione in rate;
- il Verbale di Risoluzione Contrattuale, in atti al prot. n. 5815 del 17/11/15, con il quale il Consorzio e l'Impresa Edilmassimo Srl hanno concordato unitariamente che non si sono verificate le condizioni tecnico-economico-finanziarie atte alla possibilità del completamento delle lavorazioni e, conseguentemente, è stato formalizzato che il Contratto del 04/06/2012 prot. n. 3521/12 e successivo Atto di Sottomissione prot. n. 3855/13 sono da considerarsi risolti sin dal 07/08/2015, data della firma del precedente Accordo Transattivo già approvato con la richiamata deliberazione n. 67/15;
- la deliberazione n. 108 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il Verbale, in atti al prot. n. 5815/15, quale definitiva risoluzione contrattuale con l'Impresa Edilmassimo Srl relativamente al Progetto “L.R. n. 60/78 - Completamento Area Artigianale III Stralcio – LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia”, con conseguente liquidazione all'Impresa della somma rimanente di € 209.000,00 (I.V.A. compresa) a saldo totale e stralcio di quanto dovuto;
- la deliberazione n. 92 del 25/07/2016, con la quale è stata approvata la Perizia di Assestamento senza aumento di spesa predisposta dalla D.L. in atti al prot.n.2971 del 30/05/2016 e conseguentemente Quadro Economico; l'importo dei lavori di completamento ammonta ad €.

241.120,43 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 10.353,66 nel totale di €. 251.474,09 oltre IVA;

- la Deliberazione CdA n. 107 del 26/09/2016 di avvio delle procedure di appalto per l'esecuzione delle opere di completamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
- la Deliberazione CdA n. 44 del 15/05/2017 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di completamento di cui alle citate Del. CdA n. 92/16 e n. 107/16, al "CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE" con sede in Roma (RM) – 00185 - Via Tuscolana, 650 Palazzo H int. 10, con il massimo ribasso offerto del 26,123%, per un importo contrattuale dei lavori rimodulato di €. 178.132,54 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 10.353,66, nel totale a corpo di €. 188.486,20;
- il Contratto di appalto del 29/05/2017 in atti al prot. Cons. n. 2688 e successivo verbale di consegna dei lavori del 29/05/2017, in atti al prot. Cons. n. 2797/17;
- la Determinazione D.G. – RUP n. 32 del 24/07/2017 di Approvazione e Liquidazione I° Stato di Avanzamento Lavori di Completamento a tutto il 27/06/2017, trasmesso dalla D.L. in atti al prot. n. 3586 del 11/07/2017, dell'importo netto pari ad € 97.942,29 oltre I.V.A. al 10% (€ 9.794,23);
- la Deliberazione CdA n. 96 del 23/10/2017 di approvazione della perizia di variante finale di assestamento dei lavori di completamento in atti al prot. cons. n. 5250/17, con la quale è stata altresì concessa la proroga di 30 gg al termine di ultimazione dei lavori;

#### CONSIDERATO CHE:

- la D.L. Ing. Fabrizio Ferracci ha trasmesso al prot. Cons. n. 6606 del 29/12/2015 la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere principali;
- la D.L. Ing. Fabrizio Ferracci ha trasmesso al prot. cons. n. 5523 del 30/10/2017 la seguente documentazione tecnico/amministrativa a chiusura delle opere di completamento:
  - certificato di ultimazione del 27/10/2017, entro il tempo utile contrattuale;
  - Relazione sul conto finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione;
  - Certificato di pagamento finale n. 2 per €. 90.543,91 oltre IVA al 10%

#### VISTO:

- Il monitoraggio e la rendicontazione contabile progettuale riportante le spese effettuate per ogni capitolo e gli accrediti Regionali, il tutto nel format allegato;
- La Fattura n. 38 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5525/17) emessa dal Consorzio Stabile Costellazione di Venere relativa allo stato finale dei lavori di completamento di cui sopra, per l'importo di €. 90.543,91 oltre IVA (10%);

#### PRESO ATTO CHE:

- sono state monitorate tutte le attestazioni di spesa, compreso il saldo dei lavori di completamento a favore del Consorzio Stabile Costellazione di Venere in relazione alla fattura emessa, e che sulla base di queste risulta che la Regione Lazio deve trasferire il saldo del finanziamento quantificato in €. 42.580,06, salvo eventuali assestamenti derivanti da ulteriori spese che potranno emergere successivamente e dalle attività di certificazione;

#### RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la documentazione tecnico/amministrativa a chiusura dei lavori in argomento trasmessa dalla D.L. (in atti al prot. 6606/15 e 5523/17) e conseguentemente liquidare la Fattura n. 38 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5525/17) emessa dal Consorzio Stabile Costellazione di Venere relativa allo stato finale dei lavori di completamento, per l'importo di €. 90.543,91 oltre IVA (10%);
  - approvare la rendicontazione finale dell'intervento allegata, (in codice CR-17-397), al fine di permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78;
- visti gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale - DAT;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) le premesse e gli allegati sono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente deliberato;

2) di approvare:

- la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere principali, trasmessi dalla D.L. Ing. Fabrizio Ferracci al prot. Cons. n. 6606 del 29/12/2015;
- la Relazione sul conto finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione relativi alle opere di completamento trasmessi dalla D.L. Ing. Fabrizio Ferracci al prot. cons. n. 5523 del 30/10/2017;

e conseguentemente di:

- liquidare la Fattura n. 38 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5525/17) emessa dal Consorzio Stabile Costellazione di Venere relativa allo stato finale dei lavori di completamento, per l'importo di €. 90.543,91 oltre IVA (10%);
- approvare la rendicontazione finale dell'intervento (allegata in codice CR-17-397), al fine di permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78, ed il corrispondente Q.E. come segue:

#### **QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E SPESA FINALE**

##### **LAVORI**

A) IMPORTO LAVORI \_\_\_\_\_ € 451.968,19

##### **SOMME A DISPOSIZIONE**

B01) IMPREVISTI	€	0,00
B02) OCCUPAZIONI IMMOBILI O AREE	€	0,00
B03) ACQUISIZIONE IMMOBILI O AREE	€	0,00
B04) SPESE GENERALI TECNICHE, ONERI	€	12.622,02
B05) COORDINATORI SICUREZZA	€	7.200,00
B06) SPESE DI GARA, GENERALI	€	11.350,00
B07) SPESE CONTROLLI, COLLAUDI	€	8.525,40
B08) Rilievi, Accertamenti Indagini Piani di Caratterizzazione	€	2.808,00
B09) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	€	37.635,84
B10) FORNITURE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI	€	67.860,00
B11) Ex ART. 18 L. 109/94	€	12.825,00
B12) I.V.A. al 10% su A) + B01) + B10)	€	42.712,63
B13) I.V.A. al 22% su B04+B05)+B06)+B07+B08)+B09)	€	30.885,97

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUIETANZATE** € **234.424,86**

**SOMMANO A) + B).....** € **686.393,05**

A detrarre I.V.A. B09)+B10) a carico dell'Ente ..... € 73.598,60

**TOTALE GENERALE QUIETANZATO** € **612.794,45**

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per le determinazioni conseguenti e prodromiche al trasferimento del saldo del finanziamento concesso a valere sulla L.R. nr. 60/78, quantificato in €. 42.580,06, a saldo della spesa finale del progetto in argomento;

4) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.

IL SEGRETARIO  
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE  
Comm. Carlo Scarchilli

CR-17-397

## Legge Regionale nr. 60/78

ENTE - BENEFICIARIO: CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINAPROGETTO: Completamento area artigianale III Stralcio - LT 17 - Agglomerato Industriale di Aprilia

Importo complessivo Appalto: € 885.742,56

Importo complessivo appalto rimodulato Del. 41/12: € 689.957,24

Importo Finanziato dalla Regione Lazio: € 620.019,79

Importo Finanziato dalla Regione Lazio rimodulato Del. 41/12: € 482.970,07

	fornitore del servizio	fattura (n°)	data	imponibile (A)	IVA	causale	mandato (n°)	data emissione	importo (B)	data esecuzione mandato	atto amministrativo che autorizza il pagamento (n°)	data	tipologia di spesa da quadro economico
1	Geom. Torelli Marco	5	31/03/09	€ 2.808,00	€ 561,60	Variatione classe catastale viabilità consortile	255	20/04/2009	€ 3.369,60	22/04/2009	Det. D.G. nr. 63/08	19/12/08	B08
2	Media Graphic Srl	108	27/01/12	€ 3.425,00	€ 719,25	Pubblicazioni atti di Gara	171	23/03/2012	€ 4.144,25	04/04/2012	Det. D.G. nr. 13/12	19/03/12	B06
3	Rag. Alessia Gaiofatto	Ric. Nr. 4	26/04/12	€ 2.000,00	€ 0,00	Commissione Gara	249	11/05/2012	€ 1.415,20	16/05/2012	Det. D.G. nr. 20/12	09/05/12	B07
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 584,80			
4	Ing. Augusto Corbi	3	26/04/12	€ 2.000,00	€ 0,00	Commissione Gara	261	14/05/2012	€ 2.000,00	17/05/2012	Det. D.G. nr. 20/12	09/05/12	B07
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 0,00			
5	Arch. Luciano Pieri	1	17/04/12	€ 2.400,00	€ 504,00	Commissione Gara	262	14/05/2012	€ 2.424,00	17/05/2012	Det. D.G. nr. 20/12	09/05/12	B07
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 480,00			
6	Media Graphic Srl	1065	19/06/12	€ 1.900,00	€ 399,00	Pubblicazioni esiti di Gara	523	13/09/2012	€ 2.299,00	24/09/2012	Det. D.G. nr. 29/12	03/09/12	B06
7	Comune di Aprilia	-	-	€ 150,00	-	Diritti di segreteria SCIA	-	-	€ 150,00	-	Bollettino	10/07/12	B07
8	Comune di Aprilia	-	-	€ 100,00	-	Diritti di istruttoria SCIA	-	-	€ 100,00	-	Bollettino	10/07/12	B07
9	Autorità di vigilanza LL.PP.	-	-	€ 375,00	-	Contributo appalti Autorità LL.PP.	-	-	€ 375,00	-	Bollettino	19/06/12	B07



10	REGIONE LAZIO - TESORERIA	-	-	€ 102,70	-	Deposito Genio Civile Relazione a strutture Iimate Cabine Elettriche	-	-	€ 102,70	-	Bollettino	01/09/14	
11	REGIONE LAZIO - TESORERIA	-	-	€ 102,70	-	Deposito Genio Civile Collaudo Cabine Elettriche	-	-	€ 102,70	-	Bollettino	11/11/14	B07
12	Autorità di vigilanza LL.PP.	MAV n. 01030535 086411227 del 07/07/2014		€ 30,00	-	Contributo appalti Autorità LL.PP. (Cabine Elettriche)	112	08/03/2017	€ 30,00	13/03/2017	Det. D.G. nr. 09/17	08/03/17	B07
13	Autorità di vigilanza LL.PP.	MAV n. 01030612 827181584 del 10/03/2017		€ 225,00	-	Contributo appalti Autorità LL.PP. (Opere completamento)	112	08/03/2017	€ 225,00	13/03/2017	Det. D.G. nr. 29/12	08/03/17	B07
14	Arch. Gabriele Menossi	1	27/02/15	€ 1.040,00	€ 228,80	Collaudo Statico Cabine elettriche	122	03/03/2016	€ 1.068,80	7/3/16	Det. Presidenziale nr. 13/14	24/04/14	B07
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 200,00			
15	Media Graphic Srl	1229	19/08/13	€ 1.875,00	€ 393,75	Pubblicazione gara Cabine elettriche	583	18/11/2013	€ 2.268,75	19/11/2013	Det. D.G. nr. 16/13	18/11/13	B06
16	Media Graphic Srl	230	19/02/14	€ 150,00	€ 33,00	Perfezionamento gara Cabine elettriche	361	14/07/2014	€ 183,00	18/07/2014	Det. D.G. nr. 22/14	30/06/14	B06
17	Media Graphic Srl	423	30/03/15	€ 900,00	€ 198,00	Pubblicazioni esiti di Gara Cabine Elettriche	437	17/09/2015	€ 1.098,00	23/09/2015	Det. D.G. nr. 16/15	15/09/15	B06
18	Media Graphic Srl	1841	30/12/16	€ 2.000,00	€ 440,00	Procedura di gara lavori di completamento	158	27/03/2017	€ 2.440,00	29/03/2017	Det. D.G. nr. 12/17	20/03/17	B06
19	Media Graphic Srl	897	24/07/17	€ 1.100,00	€ 242,00	Pubblicazione esiti gara lavori di completamento	509	14/09/2017	€ 1.342,00	20/09/2017	Det. D.G. nr. 33/17	25/07/17	B06
20	Arch. Luciano Pieri	7	20/12/12	€ 2.200,00	€ 462,00	Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (Saldo prestazioni fino a dimissioni)	658	22/12/2015	€ 2.239,60	28/12/2015	Det. D.G. nr. 23/12	04/06/12	B05
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 422,40			

21	Arch. Francesco Paolo D'Erme	4	20/12/12	€ 500,00	€ 105,00	Acconto Ispettore di Cantiere	244	15/05/2014	€ 508,85	22/05/2014	Det. D.G. nr. 07/14	15/05/14	B04
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 96,15			
22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	590353 06010 111A	09/05/13	€ 37.635,84	€ 7.903,53	Richiesta elettrificazione area	54	12/02/2013	€ 45.539,37	21/02/2013 e 06/03/2013	Del. CdA n. 15	13/03/13	B09
23	ITALCABINE SRL	128	30/06/14	€ 67.860,00	€ 14.929,20	Fornitura Cabine Elettriche	559	15/12/2014	€ 82.789,20	17/12/2014	Det. D.G. nr. 37/14	28/11/14	B10
							8	22/01/2016		22/01/2016			
24	Edil Massimo SRL	Fatture n. 3 del 08/02/2013, n. 22 del 01/08/2013, n. 26 del 07/08/2015, n. 43 del 30/11/2015 e n. 25 del 07/08/2015		€ 238.640,16	€ 23.864,01	Liquidazione lavori eseguiti (I e II SAL) oltre maggiori oneri determinati a seguito di risoluzione contrattuale, derivanti da mancati accrediti regionali	347	03/07/2014	€ 287.346,00	11/07/2014	Risoluzione contrattuale di cui alla Deliberazione CdA n. 67/2015, verbale di risoluzione contrattuale al prot. n. 5815/2015 e successiva Deliberazione CdA n. 108/2015	A	
				€ 24.841,83	-		423	10/09/2015		10/09/2015			
							600	01/12/2015		17/12/2015			
							604	01/12/2015		17/12/2015			
25	Arch. Francesco Paolo D'Erme	2	25/10/17	€ 2.500,00	€ 550,00	Saldo Ispettore di Cantiere	651	27/10/2017	€ 2.569,23	27/10/2017	Det. RUP n. 50	26/10/17	B04
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 480,77			
26	Arch. Maria Letizia Coletta	14	17/10/17	€ 5.000,00	€ 1.100,00	Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (Tecnico sostituto dell' Arch. Pieri)	652	27/10/2017	€ 5.138,46	27/10/2017	Det. RUP n. 50	26/10/17	B05
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 961,54			
27	Ing. Fabrizio Ferracci	21	25/10/17	€ 4.811,01	€ 1.058,42	Saldo Direzione Lavori	650	26/10/2017	€ 4.944,24	27/10/2017	Det. D.G. nr. 60 del 01/12/2008 e Det. RUP n. 46 del 24/10/2017		B04
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 925,19			



28	Arch. Francesco Tinto	10	25/10/17	€ 4.811,01	€ 1.058,42	Saldo Direttore Operativo	649	26/10/2017	€ 4.944,24	27/10/2017	Det. D.G. nr. 60 del 01/12/2008 e Det. RUP n. 46 del 24/10/2017		B04
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 925,19				
29	Liquidazione incentivo ex ART. 18	Buste Paga	-	€ 12.825,00	-	incentivo ex Art. 18	dal n. 611 al n. 618	26/10/2017	€ 6.609,27	30/10/2017	Det. RUP. N. 44	23/10/17	B11
						contr. INPDAP+rit. IRPEF versate con mod.			€ 6.215,73				
30	CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	20	30/06/17	€ 97.942,29	€ 9.794,23	SAL n. 1 Lavori di completamento	438	27/07/2017	€ 107.736,52	28/07/2017	Det. RUP. N. 32	24/07/17	A
31	CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	38	27/10/17	€ 90.543,91	€ 9.054,39	Stato Finale Lavori di completamento	663	30/10/2017	€ 99.598,30	30/10/2017	Del. CdA n. 101	30/10/17	A



IMPORTO APPALTO:	( C )	689.957,24
TOTALE SPESA QUIETANZATA LORDA	TOT: B	686.393,05
TOTALE SPESA QUIETANZATA NETTA	TOT: A	612.794,45
PERCENTUALE DI SPESA:	A/C	88,82%

<b>ACCREDITI CONTRIBUTO REGIONE LAZIO:</b>			
		I Acconto	€ 55.801,78
1° Quota	60%	II Acconto	€ 100.000,00
		Saldo I quota	€ 133.980,26
2° Quota	20%		€ 96.594,01
<b>TOTALE SOMMA ACCREDITATA DALLA REGIONE LAZIO:</b>			<b>€ 386.376,05</b>

<b>BILANCIO ACCREDITI CONTRIBUTO REGIONE LAZIO A VALERE SULLA L.R. 60/78:</b>	
Totale somma quietanzata netta	€ 612.794,45
Contributo Regione Lazio 70% su spesa quietanzata netta	€ 428.956,12
Accrediti Regione Lazio	€ 386.376,05
Saldo contributo da accreditare da parte della Regione Lazio	<b>€ 42.580,06</b>

**La Regione deve trasferire il saldo del contributo sul progetto in argomento a valere sulla L.R. 60/78, quantificato in €. 42.580,06 salvo assestamenti derivanti dalle attività di certificazione.**

IL SUPPORTO AL R.U.P.  
Ing. Claudio Rosapane

IL DIRETTORE GENERALE  
R.U.P.  
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE  
Comm. Carlo Scarchilli

