

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 18/2017 del 30 Ottobre 2017

DELIBERAZIONE N. 102

OGGETTO: L.R. n. 60/78 – “Progetto opere di urbanizzazione dell’Area Artigianale in Agglomerato Industriale di Aprilia – Lavori definitivi di completamento – IV Stralcio – LT 43” – Stato finale.

Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:

Titolo

Capitolo

Categoria

Articolo

Somma stanziata L.

Agg. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Somma stanziata L.

Dedot. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Addi

IL SEGRETARIO

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 12,25 presso la sede del Consorzio Castel Romano sita in Roma, Via Ponti di Piscina Cupa n. 64 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

PRESENTI

- | | | |
|------------------------|-----------------|----|
| 1) CARLO SCARCHILLI | Presidente | SI |
| 2) STEFANIA PETRIANNI | Vice Presidente | SI |
| 3) LUCIANO MOCCI | Consigliere | SI |
| 4) COSIMO PEDUTO | Consigliere | NO |
| 5) ALESSANDRA SCARAGGI | Consigliere | SI |

E’ presente il Componente del Collegio Sindacale Dr. Antonio LOMBARDI. Sono assenti giustificati il Presidente Dr Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO:

- la Deliberazione CdA n. 69 del 23/06/2010 di approvazione delle schede progettuali L.R. n. 60/78 – Annualità 2010;
- la nota consortile prot. n. 2994 del 29/06/2010 con la quale è stata inoltrata formale richiesta alla Regione Lazio per accedere al finanziamento delle opere in oggetto a valere sulla L.R. n. 60/78, reiterata in data 29/06/2011 prot. n. 3793;
- la Determinazione della Regione Lazio Direzione Attività Produttive e Rifiuti n. B8348 del 07/11/2011 di approvazione del piano finanziario e di impegno del contributo relativo all'intervento in oggetto che prevede in relazione all'investimento totale di progetto pari ad €. 1.663.823,91, l'ammissibilità del contributo del 70% pari €. 1.164.676,74, mentre il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina si farà carico della percentuale di co-finanziamento rimanente;
- la Determinazione Presidenziale n. 20 del 14/11/2013 con la quale sono state attivate le procedure di appalto del progetto in oggetto e nominati il Responsabile del Procedimento e Supporti;
- la Determinazione Presidenziale n. 29 del 23/12/2013 con la quale sono stati approvati i Verbali di gara e aggiudicati provvisoriamente i lavori alla prima "Consorzio Stabile Costellazione di Venere" con sede in Roma – Via Tuscolana n. 650, con punteggio 82,13 su 100;
- la Determinazione Presidenziale n. 31 del 23/12/2013 di rimodulazione Quadro Economico e di aggiudicazione definitiva dei lavori, trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 6343/13;
- la Determinazione Presidenziale n. 08 del 05/03/2014 di rettifica della Determinazione Presidenziale n. 31/2013;
- il Contratto di Appalto del 07/03/2014, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in pari data al n. 2400, con il quale il Consorzio Stabile Costellazione di Venere ha assunto i lavori in oggetto per l'importo totale di € 1.110.044,95 e € 41.500,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.151.544,95 oltre I.V.A.;
- la Determinazione D.G. – RUP n. 24 del 30/06/2014 di Approvazione e Liquidazione I° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31/03/2014, trasmesso in atti al prot. n. 2385 del 12/05/2014 dal D.L. Arch. Stamegna, dell'importo netto pari ad € 372.200,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 37.220,00);
- la Determinazione D.G. – RUP n. 20 del 26/07/2016 di Approvazione e Liquidazione II° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 26/07/2016, trasmesso in atti al prot. n. 3577 del 22/06/2016 dal D.L. Arch. Stamegna, dell'importo netto pari ad € 301.000,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 30.100,00);
- la Delibeazione CdA n. 53 del 30/05/2017 di approvazione della perizia di variante senza aumento di spesa;
- la Determinazione D.G. – RUP n. 25 del 13/06/2017 di Approvazione e Liquidazione III° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 06/06/2017, trasmesso in atti al prot. n. 2975 del 09/06/2017 dal D.L. Arch. Stamegna, dell'importo netto pari ad € 281.600,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 28.160,00);
- la Deliberazione CdA n. 97 del 23/10/2017 di approvazione della perizia di variante finale di assestamento in atti al prot. cons. n. 5357/17;

CONSIDERATO CHE:

- la D.L. Ing. Michele Stamegna ha trasmesso al prot. Cons. n. 5441 del 25/10/2017:
 - la Relazione a corredo dello stato finale;
 - lo Stato finale dei lavori;
 - il certificato di ultimazione dei lavori del 23/10/2017, entro il tempo utile contrattuale;
 - il certificato di pagamento finale n. 4 per l'importo di €. 196.746,00 oltre IVA;

VISTO:

- Il monitoraggio e la rendicontazione contabile progettuale riportante le spese effettuate per ogni capitolo e gli accrediti Regionali, il tutto riportato nel format allegato;

- La Fattura n. 37 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5524/17) emessa dal Consorzio Stabile Costellazione di Venere relativa allo stato finale di cui sopra, per l'importo di €. 196.746,00 oltre IVA (10%);

PRESO ATTO CHE:

- sono state monitorate tutte le attestazioni di spesa, compreso il saldo dei lavori in argomento a favore del Consorzio Stabile Costellazione di Venere in relazione alla fattura emessa, e che sulla base di queste risulta che la Regione Lazio deve trasferire il saldo del finanziamento quantificato in €. 103.526,87, salvo eventuali assestamenti derivanti da ulteriori spese che potranno emergere successivamente e dalle attività di certificazione;
- è in fase di redazione il Collaudo tecnico/amministrativo delle opere da parte della Commissione incaricata;

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la documentazione tecnico/amministrativa nonché lo stato finale dei lavori in argomento trasmesso dalla D.L. al prot. cons. n. 5441/17 e conseguentemente liquidare la Fattura n. 37 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5524/17) emessa dal Consorzio Stabile Costellazione di Venere relativa allo stato finale, per l'importo di €. 196.746,00, oltre IVA (10%);
 - Approvare la rendicontazione finale dell'intervento (allegata in codice CR-17-398), al fine di permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78;
- visti gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale - DAT;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) le premesse e gli allegati sono parte integrante, sostanziale e inscindibile del deliberato;
- 2) di approvare la documentazione tecnico/amministrativa, nonché lo stato finale dei lavori in argomento trasmesso dalla D.L. al prot. cons. n. 5441/17 e conseguentemente liquidare la Fattura n. 37 del 27/10/2017 (in atti al prot. cons. n. 5524/17) emessa dal Consorzio Stabile Costellazione di Venere relativa allo stato finale, per l'importo di €. 196.746,00, oltre IVA (10%);
- 3) Di approvare la rendicontazione finale dell'intervento (allegata in codice CR-17-398), al fine di permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78, ed il corrispondente Q.E. come segue:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E SPESA FINALE

LAVORI

A) IMPORTO LAVORI _____ € 1.151.546,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B01) IMPREVISTI	€	0,00
B02) SPESE GENERALI TECNICHE, ONERI	€	52.226,24
B03) COORDINATORI SICUREZZA	€	9.999,60
B04) SPESE DI GARA, GENERALI	€	9.484,64
B05) SPESE CONTROLLI, COLLAUDI	€	8.000,00
B06) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	€	0,00
B07) FORNITURE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI	€	0,00
B08) Ex ART. 18 L. 109/94	€	20.075,00
B09) I.V.A. al 10% su A) + B01) + B07)	€	115.154,60
B10) I.V.A. al 22% su B02+B03)+B04)+B05+B06)	€	16.810,29


B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUIETANZATE € **238.750,37**

SOMMANO A) + B).....	€ 1.390.296,37
A detrarre I.V.A. B09)+B10) a carico dell'Ente	€ 131.964,89
<u>TOTALE GENERALE QUIETANZATO</u>	€ 1.258.331,48


- 4) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per le determinazioni conseguenti e prodromiche al trasferimento del saldo del finanziamento concesso a valere sulla L.R. nr. 60/78, quantificato in €. 103.526,87, a saldo della spesa finale del progetto in argomento;
- 5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli



Legge Regionale nr. 60/78

ENTE - BENEFICIARIO: CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINAPROGETTO: Completamento area artigianale IV Stralcio - LT43 - Agglomerato Industriale di Aprilia

Importo complessivo Appalto: € 1.663.823,91


Importo complessivo appalto rimodulato Det. Pres. 31/13: € 1.388.044,95

Importo Finanziato dalla Regione Lazio: € 1.164.676,74

Importo Finanziato dalla Regione Lazio rimodulato Del. 41/12: € 971.631,47

	fornitore del servizio	fattura (n°)	data	imponibile (A)	IVA	causale	mandato (n°)	data emissione	importo (B)	data esecuzione mandato	atto amministrativo che autorizza il pagamento (n°)	data	tipologia di spesa da quadro economico
1	STUDIO WEB SRL	83	21/11/13	€ 250,00	€ 55,00	Consulenza pubblicazione on line	248	23/05/2014	€ 305,00	04/07/2014	Det. Pres. N. 19	14/11/13	B04
2	MEDIA GRAPHIC SRL	1954	02/12/13	€ 5.150,00	€ 1.133,00	bandi di Gara Pubblicazioni atti di Gara	83	18/02/2014	€ 6.283,00	26/02/2014	Det. Pres. N. 19	14/11/13	B04
3	MEDIA GRAPHIC SRL	1948	02/12/13	€ 950,00	€ 209,00	bandi di Gara Pubblicazioni atti di Gara	52	04/02/2014	€ 1.159,00	05/02/2014	Det. Pres. N. 19	14/11/13	B04
4	MEDIA GRAPHIC SRL	123	28/01/14	€ 2.150,00	€ 473,00	bandi di Gara Pubblicazioni esito Gara	362	14/07/2014	€ 2.623,00	18/07/2014	Det. RUP. N. 21	30/06/14	B04
5	ING. FABIO RUSSO	1	03/02/14	€ 2.163,20	€ 475,90	Commissione Gara	359	14/07/2014	€ 2.223,10	18/7/14	Det. RUP. N. 19	30/06/14	B02
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 416,00			
6	ING. MASSIMO MONACELLI	1	30/12/13	€ 2.163,20	€ 475,90	Commissione Gara	360	14/07/2014	€ 2.223,10	18/7/14	Det. RUP. N. 19	30/06/14	B02
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 416,00			
7	CENTRO COPIE VITTORIA	414	19/11/13	€ 33,00	€ 7,26	Copie progetto		Pagamento contanti (anticipo economato)	€ 40,26	19/11/2013	N.O. alla liquidazione del RUP su Fattura		B04
8	CENTRO COPIE VITTORIA	420	22/11/13	€ 151,64	€ 33,36	Copie progetto		Pagamento contanti (anticipo economato)	€ 185,00	22/11/2013	N.O. alla liquidazione del RUP su Fattura		B04

9	AGENZIA DELLE ENTRATE	-	-	€ 200,00	-	Registrazione Contratto Appalto	-	-	€ 200,00	05/03/2014	-	-	B04
10	AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.	MAV N. 010305 238 94781624	10/03/14	€ 600,00	-	Contributo autorità LL.PP.	112	08/03/2017	€ 600,00	13/03/2017	Det. RUP. N. 10	08/03/17	B04
11	CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	9	04/04/14	€ 372.200,00	€ 37.220,00	SAL n. 1	9	22/01/216	€ 409.420,00	28/01/2016 e 29/01/2016	Det. RUP. N. 24	30/06/14	A
							10	22/01/2016		22/01/2016			
12	CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	22	27/06/16	€ 301.000,00	€ 30.100,00	SAL n. 2	585	24/10/2016	€ 331.100,00	26/10/2016	Det. RUP. N. 20	26/07/16	A
							54	03/10/2016		05/10/2016			
13	CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	15	08/06/17	€ 281.600,00	€ 28.160,00	SAL n. 3	339	15/06/2017	€ 309.760,00	16/06/2017 e 19/06/2017	Det. RUP. N. 25	13/06/17	A
14	Liquidazione incentivo ex ART. 18	Buste Paga	-	€ 27.075,00	-	incentivo ex Art. 18	dal n. 619 al n. 631	26/10/2017	€ 12.426,24	30/10/2017	Det. Nr. 45 del 23/10/2017 e n. 48 del 25/10/2017		B08
									contr. INPDAP+rit. IRPEF versate con	€ 14.648,76			
15	ARCH. PAOLA MACERA	8	28/12/16	€ 4.253,60	€ 935,79	Acconto Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	697	14/12/2016	€ 4.371,39	21/12/16	Det. Pres. N. 1	27/01/14	B03
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 818,00			
16	ING. FABRIZIO FERRACCI	22	25/10/17	€ 5.200,00	€ 1.144,00	Supporto esterno progettazione redatta d'ufficio	647	26/10/2017	€ 5.344,00	27/10/17	Det. RUP. N. 22 del 11/06/2010 e n. 47 del 24/10/2017		B02
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 1.000,00			
17	ARCH. FRANCESCO TINTO	11	25/10/17	€ 5.200,00	€ 1.144,00	Supporto esterno progettazione redatta d'ufficio	648	26/10/2017	€ 5.344,00	27/10/17	Det. RUP. N. 22 del 11/06/2010 e n. 47 del 24/10/2017		B02
									Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 1.000,00			
18	ARCH. PAOLA MACERA	5	10/10/17	€ 5.746,00	€ 1.264,12	Saldo Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	655	27/10/2017	€ 5.905,12	27/10/17	Det. RUP n. 49	26/10/17	B03



						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 1.105,00						
19	ARCH. MICHELE STAMEGNA	8	30/06/17	€ 26.000,00	€ 5.720,00	Saldo D.L.	653	27/10/2017	€ 30.830,60	27/10/17	Det. RUP n. 49	26/10/17	B02
		22	24/10/17	€ 3.999,84	€ 879,96								
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 5.769,20						
20	ING. ENRICO FERRACCI	12	26/10/17	€ 2.500,00	€ 550,00	Saldo Direttore Operativo	656	27/10/2017	€ 2.569,23	30/10/17	Det. RUP n. 49	26/10/17	B02
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 480,77						
21	ARCH. SELENIA IZZO	18	24/10/17	€ 2.500,00	€ 550,00	Saldo Direttore Operativo	657	27/10/2017	€ 2.569,23	30/10/17	Det. RUP n. 49	26/10/17	B02
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 480,77						
22	GEOM. AMERIGO CERILLI	1	25/10/17	€ 2.500,00		Saldo Ispettore cantiere	658	27/10/2017	€ 2.000,00	30/10/17	Det. RUP n. 49	26/10/17	B02
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 500,00						
23	ING. ANDREA LOCO	22	25/10/17	€ 3.000,00	€ 660,00	Saldo Presidente Commissione Collaudo	659	27/10/2017	€ 3.083,08	30/10/17	Det. RUP n. 49	26/10/17	B05
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 576,92						
24	ARCH. FRANCESCO D'ERME	3	25/10/17	€ 2.500,00	€ 550,00	Saldo Membro Commissione Collaudo	660	27/10/2017	€ 2.569,23	30/10/17	Det. RUP n. 49	26/10/17	B05
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 480,77						
25	ING. AUGUSTO CORBI	8	25/10/17	€ 2.500,00	€ 550,00	Saldo Membro Commissione Collaudo	654	27/10/2017	€ 2.569,23	27/10/17	Det. RUP n. 49	26/10/17	B05
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 480,77						
26	CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE	37	27/10/17	€ 196.746,00	€ 19.674,60	Stato finale lavori	664 e 667	30/10/2017	€ 216.420,60	30/10/17	Del. CdA n. 102	30/10/17	A



IMPORTO APPALTO:	(C)	1.388.044,95
TOTALE SPESA QUIETANZATA LORDA	TOT: B	1.390.296,37
TOTALE SPESA QUIETANZATA NETTA	TOT: A	1.258.331,48
PERCENTUALE DI SPESA:	A/C	90,65%

ACCREDITI CONTRIBUTO REGIONE LAZIO:			
1°	Quota	10%	€ 116.467,67
2°	Quota	40%	€ 388.652,59
3°	Quota	30%	€ 272.184,91
TOTALE SOMMA ACCREDITATA DALLA REGIONE LAZIO:			€ 777.305,17

BILANCIO ACCREDITI CONTRIBUTO REGIONE LAZIO A VALERE SULLA L.R. 60/78:		
Totale somma quietanzata netta		€ 1.258.331,48
Contributo Regione Lazio 70% su spesa quietanzata netta		€ 880.832,04
Accrediti Regione Lazio		€ 777.305,17
Saldo contributo da accreditare da parte della Regione Lazio		€ 103.526,87

La Regione deve trasferire il saldo del contributo sul progetto in argomento a valere sulla L.R. 60/78, quantificato in €. 103,526,87, salvo assestamenti derivanti dalle attività di certificazione.

IL SUPPORTO AL R.U.P.
Ing. Claudio Rosapane

IL DIRETTORE GENERALE
R.U.P.
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli

