

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 18/2017 del 30 Ottobre 2017

DELIBERAZIONE N. 103

OGGETTO: L.R. n. 60/78 “Progetto di ristrutturazione dell’impianto di depurazione consortile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Mazzocchio – Pontinia (LT 35)” – Stato finale.

<i>Dimostrazione</i> <i>Della disponibilità dei fondi:</i>		L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 12,25 presso la sede del Consorzio Castel Romano sita in Roma, Via Ponti di Piscina Cupa n. 64 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.																
Titolo																		
Capitolo																		
Categoria																		
Articolo																		
Somma stanziata L.																		
Agg. per storni L.																		
Somme impegnate L.																		
Disponibilità L.																		
Somma stanziata L.																		
Dedot. per storni L.																		
Somme impegnate L.																		
Disponibilità L.																		
Addi																		
IL SEGRETARIO		P R E S E N T I <table border="0"> <tr> <td>1) CARLO SCARCHILLI</td> <td>Presidente</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>2) STEFANIA PETRIANNI</td> <td>Vice Presidente</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>3) LUCIANO MOCCI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>4) COSIMO PEDUTO</td> <td>Consigliere</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>5) ALESSANDRA SCARAGGI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> </table> E' presente il Componente del Collegio Sindacale Dr. Antonio LOMBARDI. Sono assenti giustificati il Presidente Dr Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.		1) CARLO SCARCHILLI	Presidente	SI	2) STEFANIA PETRIANNI	Vice Presidente	SI	3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	SI	4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	NO	5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI
1) CARLO SCARCHILLI	Presidente	SI																
2) STEFANIA PETRIANNI	Vice Presidente	SI																
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	SI																
4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	NO																
5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI																

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA:

- la deliberazione CdA nr. 123 del 26/06/2006 con la quale è stata approvata la scheda progettuale ed è stato inserito nell'elenco degli interventi prioritari per la richiesta di finanziamento a valere sulla Legge Regionale nr. 60/78 l'intervento di ristrutturazione ed avvio dell'impianto di depurazione dell'Agglomerato Industriale di Mazzocchio (LT-35);
- il Progetto Definitivo al Prot. nr. 3721 del 29/06/2006 predisposto dai tecnici del Consorzio per lo Sviluppo Roma- Latina con il supporto esterno del Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Rieti;
- la Deliberazione CdA nr. 191 del 17/09/08 di approvazione del Progetto Definitivo delle opere in oggetto e di indizione di gara Pubblica mediante Procedura Ristretta ai sensi degli art. 53 e 55 del D.Lgs. nr. 163/06, con il criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa;
- la Deliberazione CdA nr. 137 del 15/09/2009 di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Società GIMA INDUSTRIA SRL;
- Il Contratto di Appalto ed il Verbale di consegna dei Lavori rispettivamente in atti ai Prot. consortile nr. 4810/09 e nr. 4811/09;
- la deliberazione CdA n. 124 del 07/09/10 con la quale è stato approvato il Progetto di Variante in corso d'opera senza aumento di spesa, in atti al prot. n. 3205 del 13/07/10, con le modifiche apportate d'ufficio al Q.T.E., riconducendolo a quello già approvato con deliberazione CdA n. 137/09, nonché prorogato il termine dei lavori di n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
- la deliberazione CdA n. 69 del 09/11/2011 con la quale è stato approvato il Progetto della II^ Variante in corso d'opera con aumento dell'importo contrattuale del 4,96% ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., rimodulato il Q.E. di spesa; dato mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione (sottoscritto in data 18/11/2011 al prot. nr. 6677/11);
- la Deliberazione CdA n. 42 del 25/06/2015 e successiva scrittura privata di transazione sottoscritta dalla Ditta GIMA INDUSTRIA SRL in atti al prot. cons. n. 2584 del 29/06/2015, con le quali, stante la grave sofferenza economica dell'appalto, che ha generato durature sospensioni dei lavori che hanno a loro volta originato anche notevoli danni e/o furti all'opera in corso di realizzazione, si è proceduto alla risoluzione del contratto con la Ditta appaltatrice, anche al fine di evitare futuri contenziosi che avrebbero arrecato ulteriore nocumento all'Ente;
- La Determinazione R.U.P. n. 44 del 25/10/2016 con la quale sono state attivate le procedure prodromiche al riappalto dell'opera al fine di ultimare i lavori e consentire l'avvio dell'impianto di depurazione e la sua gestione;
- la Deliberazione CdA n. 7/2017 con la quale è stata approvata la Perizia di Assestamento per completamento della rete fognaria, per un importo dei lavori pari ad €. 80.949,74 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 4.317,65, nel totale a corpo di €. 85.267,39, ed avviate le procedure di Gara per l'affidamento dei lavori di completamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) del Codice;
- la Deliberazione CdA n. 43 del 15/05/2017 di aggiudicazione definitiva delle opere di completamento rete fognaria sopra citate alla Ditta EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO con sede in Maenza (LT) Via Contrada Farneto snc, con il ribasso offerto del 11,20 %, per un importo contrattuale dei lavori rimodulato di €.71.883,37 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 4.317,65, nel totale a corpo di €. 76.201,02;
- il contratto di appalto sottoscritto con la Ditta aggiudicataria del 05/06/2017 in atti al prot. Cons. n. 2837/17 e successivo verbale di consegna dei lavori del 05/06/2017 in atti al prot. Cons. n. 2841/17;
- con Determinazione D.G./RUP n. 34 del 03/08/2017 sono stati affidati in economia alla Ditta appaltatrice EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO, le opere di messa in sicurezza e protezione del metanodotto nei tratti di interferenza con la premente oggetto di appalto e l'incamiciamento della stessa per attraversamento sul ponte sul Fiume Amaseno, di cui al

computo metrico predisposto dalla D.L. Ing. Alessandro Pacilli in atti al prot. Cons. n. 4046/2017, per l'importo a corpo di €. 8.645,54 oltre iva, di cui €. 489,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO CHE:

- in atti al prot. cons. n. 3924 del 05/07/2016 è stato trasmesso il collaudo tecnico/amministrativo relativo alle opere principali;
- con Determinazione D.G./RUP n. 42 del 12/10/2017 è stata approvata la documentazione trasmessa dalla D.L. Ing. Alessandro Pacilli al prot. Cons. n. 4639 del 18/09/2017 di seguito riportata:
 - certificato di ultimazione dei lavori al 03/08/2017, entro il tempo utile contrattuale;
 - Relazione sul conto finale dei lavori di completamento di cui alla citata Del. CdA n. 43/17 e dei lavori in economia di cui alla citata Determinazione D.G./RUP n. 34/17;
 - Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/08/2017;

VISTO:

- Il monitoraggio e la rendicontazione contabile progettuale riportante le spese effettuate per ogni capitolo e gli accrediti Regionali, il tutto riportato nel format allegato;

PRESO ATTO CHE:

- sono state monitorate tutte le attestazioni di spesa e che sulla base di queste risulta che la Regione Lazio deve trasferire il saldo del finanziamento quantificato in €. 105.166,58, salvo assestamenti derivanti da ulteriori spese che potranno emergere successivamente e dalle attività di certificazione; la somma eccedente l'importo totale dell'appalto, pari ad €. 1.536.272,91 - €. 1.502.335,46 = €. 33.937,45, è a diretto carico del Consorzio Industriale Roma - Latina;

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la documentazione tecnico/amministrativa a chiusura dei lavori in argomento trasmessa dalla D.L. al prot. n. 3924/16 e prot. n. 4639/17 e la rendicontazione finale dell'intervento (allegata in Codice CR-17-399), al fine di permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78;

- visti gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale - DAT;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) le premesse e gli allegati sono parte integrante, sostanziale e inscindibile del deliberato;
- 2) di approvare:

- il collaudo tecnico/amministrativo relativo alle opere principali in atti al prot. cons. n. 3924 del 05/07/2016;
- la documentazione di chiusura tecnico/amministrativa delle opere di completamento, collettore fognario, trasmessa dalla D.L. Ing. Alessandro Pacilli al prot. Cons. n. 4639 del 18/09/2017 di seguito riportata:
 - certificato di ultimazione dei lavori al 03/08/2017, entro il tempo utile contrattuale;
 - Relazione sul conto finale dei lavori di completamento di cui alla citata Del. CdA n. 43/17 e dei lavori in economia di cui alla citata Determinazione D.G./RUP n. 34/17;
 - Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/08/2017;

e conseguentemente approvare la rendicontazione finale dell'intervento, allegata in codice CR-17-399, al fine di permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78 ed il corrispondente Q.E. come segue:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E SPESA FINALE

LAVORI

A) IMPORTO LAVORI _____ € 1.144.488,32

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) SPESE GENERALI

B1.1) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIR.LAV.	€ 177.362,09
B1.2) SPESE TECNICHE PER ONERI DELLA SICUREZZA	€ 24.440,00
B1.3) COLLAUDO AMMINISTRATIVO	€ 1.622,40
B1.4) COLLAUDO STATICO	€ 6.535,07
B1.5) SPESE INDAGINE GEOLOGICA	€ 0,00
B1.6) ex ART. 18 L. 109/94	€ 30.620,60
B1.7) SPESE PUBBLICAZIONE	€ 13.445,00
B1.8) ALLACCI	€ 17.127,39
TOTALE B1)	€ 271.152,55
B02) IMPREVISTI / Oneri di transazione per definizione sofferenza finanz.	€ 111.986,50
B03) LAVORI IN ECONOMIA	€ 8.645,54
B04) I.V.A. al 21% su B01)	€ 60.223,59
B05) I.V.A. al 10% su A) + B02)+B03)	€ 118.091,16

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUIETANZATE € **570.099,34**

SOMMANO A) + B)..... € **1.714.587,66**

A detrarre I.V.A. B04)+B05) a carico dell'Ente € 178.314,75


TOTALE GENERALE QUIETANZATO € **1.536.272,91**

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per le determinazioni conseguenti e prodromiche al trasferimento del saldo del finanziamento concesso a valere sulla L.R. nr. 60/78, quantificato in €. 105.166,58 a saldo della spesa finale del progetto in argomento; la quota eccedente il finanziamento pari ad €. 33.937,45, è stata imputata a carico diretto del Consorzio Industriale Roma - Latina, a valere sul bilancio dell'Ente e regolarmente liquidata;

4) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli



L.R. nr. 60/78

AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI


ENTE - BENEFICIARIO FINALE: CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINAPROGETTO: "Progetto di ristrutturazione dell'impianto di Depurazione consortile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Mazzocchio - Pontinia LT 35"

Importo Progetto	€ 2.000.000,00
Importo contributo della Regione Lazio	€ 1.400.000,00


Importo progetto rimodulato Del. 137/09	€ 1.502.335,46
Importo contributo R.L. rimodulato	€ 1.051.634,80

	fornitore del servizio	fattura (n°)	data	imponibile (A)	IVA	causale	mandato (n°)	data emissione	importo (B)	data esecuzione mandato	atto amministrativo che autorizza il pagamento (n°)	data	tipologia di spesa da quadro economico
1	Media Graphic Srl	2301	21/11/2008	€ 400,00	-	Anticipo per conto dell'Ente Contributo appalti Autorità I.I. PP	176	20/03/2009	€ 400,00	24/03/2009	Det. Nr. 8	18/03/2009	B1.7
2	Media Graphic Srl	2301	21/11/2008	€ 4.000,00	€ 800,00	Pubblicazione avvisi di Gara	176	20/03/2009	€ 4.800,00	24/03/2009	Det. Nr. 8	18/03/2009	B1.7
3	Media Graphic Srl	2371	28/11/2008	€ 3.800,00	€ 760,00	Ripubblicazione avvisi di Gara	176	20/03/2009	€ 4.560,00	24/03/2009	Det. Nr. 8	18/03/2009	B1.7
4	Studio Web	658	26/11/2008	€ 90,00	€ 18,00	Aggiornamento bandi di Gara sito ASI	177	20/03/2009	€ 108,00	24/03/2009	Det. Nr. 8	18/03/2009	B1.7
5	Geom. Marco Cenci	6	22/04/2009	€ 1.587,79	€ 317,56	Membro Commissione di Gara di preselezione	326	14/05/2009	€ 1.600,00	18/05/2009	Del. 245	10/12/2008	B1.1
											Del. 26	11/02/2009	
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 305,35				

6	Arch. Mirella Vetica	4	03/03/2009	€ 1.333,33	€ 266,67	Membro Commissione di Gara di preselezione	168	11/03/2009	€ 1.338,56	20/03/2009	Del. 245	10/12/2008	B1.1
											Del. 26	11/02/2009	
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24		€ 261,44					
7	Ing. Stefano Ciampicacigli	1	05/03/2009	€ 999,60	€ 199,92	Membro Commissione di Gara di preselezione	167	11/03/2009	€ 1.003,52	20/03/2009	Del. 245	10/12/2008	B1.1
											Del. 26	11/02/2009	
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24		€ 196,00					
8	Comune di Pontinia	-	-	€ 100,00	€ 0,00	Versamento Diritti di Segreteria per P.C.	Bollettino	04/12/2009	€ 100,00	04/12/2009	-	-	B1.1
9	Comune di Pontinia	-	-	€ 100,00	€ 0,00	Versamento Oneri Istruttori per P.C.	Bollettino	04/12/2009	€ 100,00	04/12/2009	-	-	B1.1
10	Comune di Pontinia	-	-	€ 100,00	€ 0,00	Versamento Oneri Esame Piano Paesistico	Bollettino	20/05/2009	€ 100,00	20/05/2009	-	-	B1.1
11	Comune di Sonnino	-	-	€ 51,65	€ 0,00	Diritti di Segreteria richiesta parere ambientale	Bollettino	20/05/2009	€ 51,65	20/05/2009	-	-	B1.1
12	Comune di Pontinia	-	-	€ 100,00	€ 0,00	Versamento Diritti di Segreteria per P.C.	Bollettino	05/10/2010	€ 100,00	05/10/2010	-	-	B1.1
13	Comune di Pontinia	-	-	€ 100,00	€ 0,00	Versamento Oneri Istruttori per P.C.	Bollettino	05/10/2010	€ 100,00	05/10/2010	-	-	B1.1
14	Dr. Giorgio Cardona	97	01/08/2009	€ 2.040,00	€ 408,00	Commissione di Gara	48	27/01/2010	€ 2.048,00	29/01/2010	Det. Nr. 3	20/01/2010	B1.1
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24		€ 400,00					
15	Dr. Fausto Tigani	9	31/07/2009	€ 2.100,00	€ 420,00	Commissione di Gara	49	27/01/2010	€ 2.100,00	29/01/2010	Det. Nr. 3	20/01/2010	B1.1
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24		€ 420,00					
16	Ing. Antonio Nardone	1	01/09/2009	€ 2.500,00	-	Commissione di Gara	52	27/01/2010	€ 2.000,00	29/01/2010	Det. Nr. 3	20/01/2010	B1.1
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24		€ 500,00					



17	Dr. Giacomo Nunzio Pomponi	1	25/09/2010	€ 2.500,00	-	Commissione di Gara	53	27/01/2010	€ 2.000,00	29/01/2010	Det. Nr. 3	20/01/2010	B1.1
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 500,00				
18	La Barl di Ruscito Anna & C. S.a.s.	492	16/06/2009	€ 47,90	€ 9,58	Copie Progetto	50	27/01/2010	€ 57,48	29/01/2010	Det. Nr. 3	20/01/2010	B1.1
19	La Barl di Ruscito Anna & C. S.a.s.	781	30/09/2009	€ 103,50	€ 20,70	Copie Progetto	50	27/01/2010	€ 124,20	29/01/2010	Det. Nr. 3	20/01/2010	B1.1
20	La Barl di Ruscito Anna & C. S.a.s.	782	30/09/2009	€ 293,88	€ 58,78	Copie Progetto	50	27/01/2010	€ 352,66	29/01/2010	Det. Nr. 3	20/01/2010	B1.1
21	Media Graphic Srl	2042	30/10/2009	€ 3.800,00	€ 760,00	Pubblicazione esiti di gara	51	27/01/2010	€ 4.560,00	29/01/2010	Det. Nr. 3	20/01/2010	B1.7
22	Enel Energia Spa	8011 317441	06/05/2011	€ 17.127,39	€ 3.425,48	Allaccio rete elettrica	123	12/04/2011	€ 20.552,87	02/05/2011	Det. Nr. 12	07/04/2011	B1.8
23	ICE PROGETTI SRL	12011	18/11/2011	€ 12.480,00	€ 2.620,80	Acconto CSE	523	02/11/2011	€ 15.100,80	17/11/2011	Det. Nr. 35	10/10/2011	B1.2
		102	12/06/2013	€ 8.320,00	€ 1.747,20	II Acconto CSE	288	03/06/2013	€ 10.067,20	11/06/2013	Det. Pres. N. 8	31/05/2013	
24	CONSORZIO INDUSTRIALE RIETI	1580	29/07/2008	€ 29.449,59	€ 5.889,91	Acconto supporto progettazione definitiva	231	13/04/2010	€ 35.339,50	19/04/2010	-	-	B1.1
				€ 15.000,00	€ 3.000,00	II Acconto Supporto progettazione	52	09/02/2012	€ 18.000,00	28/02/2012	Det. Nr. 2	24/01/2012	
				€ 15.000,01	€ 3.000,00	Saldo supporto progettazione definitiva	542	26/09/2017	€ 18.000,01	25/10/2017	Det. Nr. 41	25/09/2017	
25	Comune di Pontinia	-	-	€ 100,00	€ 0,00	Versamento Diritti di Segreteria - G.M. nr. 49/04	Bollettino	18/01/2012	€ 100,00	18/01/2012	-	-	B1.1
26	Comune di Pontinia	-	-	€ 100,00	€ 0,00	Versamento Diritti di Segreteria - G.M. nr. 19/04	Bollettino	15/05/2012	€ 100,00	15/05/2012	-	-	B1.1




27	GIMA INDUSTRIA SRL	444	10/08/2010	€ 181.818,18	€ 18.181,82	Acconto I° SAL	126	14/04/2011	€ 200.000,00	29/04/2012	Del. Nr. 31	13/04/2011	A
				€ 136.114,56	€ 13.611,45	Saldo I° SAL	233	02/05/2012	€ 149.726,01	08/05/2012	Det. Nr. 17 e 18	23/04/2012 e 02/05/2012	A
28	GIMA INDUSTRIA SRL	510	16/09/2010	€ 311.889,28	€ 31.188,93	II° SAL	233	02/05/2012	€ 343.078,21	08/05/2012	Det. Nr. 17 e 18	23/04/2012 e 02/05/2012	A
29	GIMA INDUSTRIA SRL	753	27/12/2010	€ 42.977,04	€ 4.297,70	Acconto III° SAL	233	02/05/2012	€ 47.274,74	08/05/2012	Det. Nr. 17 e 18	23/04/2012 e 02/05/2012	A
30	GIMA INDUSTRIA SRL	820	31/12/2011	€ 70.000,00	€ 7.000,00	Acconto IV° SAL	593	01/12/2011	€ 77.000,00	12/12/2011	Atto di sottomissione	18/11/2011	A
31	REGIONE LAZIO - TESORERIA	-	-	€ 100,00	€ 0,00	Deposito Collaudo Statico presso Regione Lazio - Genio Civile di Latina	Bollettino	13/12/2012	€ 100,00	13/12/2012	-	-	B1.1
32	Avv. Dino Lucchetti	209	05/07/2013	€ 2.548,00	€ 1.073,66	Difesa Legale Entro opposizione Gima Industria Srl al D.I. n. 533/13	388	05/07/2013	€ 3.131,66	16/07/2013	Det. Nr. 3	04/07/2013	B1.1
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 490,00				
33	Arch. Luciano Pieri	5	13/12/2012	€ 4.900,00	€ 1.029,00	Collaudo Statico	719	20/12/2012	€ 4.988,20	21/12/2012	Det. Nr. 35	19/12/2012	B1.4
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 940,80				
34	Arch. Luciano Pieri	6	13/12/2012	€ 1.635,07	€ 343,36	Integrazione collaudo statico	719	20/12/2012	€ 1.663,99	21/12/2012	Det. Nr. 35	19/12/2012	B1.4
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 314,44				
35	Comune di Pontinia	-	-	€ 3.533,84	€ 0,00	Contratto Uso suolo Pubblico Comune di Pontinia per collettore fognario - Canone occupazione	197	12/04/2013	€ 3.533,84	17/04/2013	Del. CdA n. 95 e	28/09/2012	B1.1



36	Agenzia delle Entrate	-	-	€ 168,00	€ 0,00	Registrazione Contratto Uso suolo Pubblico Comune di Pontinia per collettore fognario	Mod. F23	04/07/2013	€ 168,00	04/07/2013	Del. CdA n. 95	28/09/2012	B1.1
37	GIMA INDUSTRIA SRL	Risoluzione contrattuale: saldo delle Fatture n. 753/2010, 171/2012, 170/2012, 206/2012, oltre oneri transattivi per definizione sofferenza finanziaria su lavori, di cui alla Fattura n. 348/16		€ 300.235,62	€ 30.023,56	Saldo dei lavori rendicontati alla data della risoluzione contrattuale, oltre Oneri di transazione per definizione sofferenza finanziaria	316	29/06/2015	€ 484.000,00	30/06/2015	Del. CdA n. 42 del 25/06/2015 e Det. RUP n. 9 del 29/06/2015 e successiva scrittura privata di transazione	A	
				€ 25.252,62	€ 5.303,05		368	30/07/2015		03/08/2015			
							375	11/08/2015		01/09/2015			
							453	25/09/2015		30/09/2015			
							513	19/10/2015		30/10/2015			
							570	19/11/2015		27/11/2015			
							11	22/10/2016		31/01/2016			
							3	08/01/2016		08/01/2016			
							104	23/02/2016		09/02/2016			
							105	23/02/2016		09/02/2016			
							147	16/03/2016		30/03/2016			
							201	13/04/2016		27/04/2016			
38	Ing. Alessandro Pacilli	3	08/02/2017	€ 1.622,40	€ 356,93	Collaudo Tecnico / Amministrativo	159	27/03/2017	€ 1.667,33	29/03/2017	Del. CdA n. 06	28/01/2015	B1.3
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24	€ 312,00						
39	Media Graphic Srl	392	26/04/2017	€ 250,00	€ 55,00	Pubblicazione e Perfezionamento	484	29/08/2017	€ 305,00	20/09/2017	Det. Nr. 31	18/07/2017	B1.7
40	Media Graphic Srl	681	09/06/2017	€ 1.075,00	€ 236,50	Gara completamento rete fognaria	442	27/07/2017	€ 1.311,50	28/07/2017	Det. Nr. 31	18/07/2017	B1.7
41	Autorità LL.PP.	MAV n. 01030617148771803 del 07/07/2017		€ 30,00	€ 0,00	Contributo Autorità appalto opere di completamento	662	27/10/2017	€ 30,00	30/10/2017	Det. Nr. 41	25/09/2017	B1.7
42	EDIL SCAVI di Ettore Stefano	28	22/09/2017	€ 76.201,02	€ 7.620,10	Saldo Lavori di completamento rete fognaria	587	24/10/2017	€ 83.821,12	27/10/2017	Det. Nr. 42	12/10/2017	A
43	EDIL SCAVI di Ettore Stefano	29	22/09/2017	€ 8.645,54	€ 864,55	Saldo lavori in economia completamento rete fognaria	587	24/10/2017	€ 9.510,09	27/10/2017	Det. Nr. 42	12/10/2017	B03



44	Ing. Alessandro Pacilli	5	27/09/2017	€ 7.571,20	€ 1.665,66	Saldo D.L. lavori completamento rete fognaria	588	24/10/2017	€ 7.780,86	27/10/2017	Det. Nr. 42	12/10/2017	B1.1
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 1.456,00				
45	Liquidazione incentivo ex ART. 18	Buste Paga	-	€ 30.620,60	-	incentivo ex Art. 18	dal n. 598 al n. 610	26/10/2017	€ 13.891,03	30/10/2017	Det. Nr. 42 del 12/10/2017 e n. 48 del 25/10/2017		B1.6
						contr. INPDAP+rit. IRPEF versate con			€ 16.729,57				
46	Studio Fabrizi&Leoni Srl (Ing. Silvio Fabrizi)	8A	23/10/2017	€ 86.320,00	€ 18.990,40	Saldo D.L. lavori principali	595	25/10/2017	€ 105.310,40	26/10/2017	Atto di transazione del 25/10/2017 (prot. cons. n. 5447 del 25/10/2017)		B1.1
47	Avv. Luigi Esposito	28	25/10/2017	€ 1.560,00	€ 343,20	Supporto Legale per transazione causa con Direzione Lavori Ing. Silvio Fabrizio	597	25/10/2017	€ 1.603,20	26/10/2017	Atto di transazione del 25/10/2017 (prot. cons. n. 5447 del 25/10/2017)		B1.1
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 300,00				
48	Avv. Ermanno Mancini	Giudiziali Civili Tribunale di Latina n. 281/2015		€ 1.853,80	€ 407,83	Supporto Legale per transazione causa con Cons. Ind.le Rieti per Supporto esterno alla progettazione	596	25/10/2017	€ 1.905,13	26/10/2017	Atto di transazione del 25/10/2017 (prot. cons. n. 5447 del 25/10/2017)		B1.1
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 356,50				
49	ICE PROGETTI SRL	11	25/10/2017	€ 3.640,00	€ 800,80	Saldo CSE	661	27/10/2017	€ 3.740,80	30/10/2017	Det. RUP n. 51	26/10/2017	B1.2
						Ritenuta di Acconto versata sul modello F24			€ 700,00				



IMPORTO APPALTO	(C)	1.502.335,46
TOTALE SPESA QUIETANZATA LORDA	TOT: B	1.714.587,66
TOTALE SPESA QUIETANZATA NETTA	TOT: A	1.536.272,91
PERCENTUALE DI SPESA	A/C	102,26%

ACCREDITI CONTRIBUTO REGIONE LAZIO:

1° Protocollo	1805	del	21/03/2008	10%	€	1.400.000,00	€ 139.996,90
2° Protocollo	2535	del	10/04/2012	50%	€	1.051.634,82	€ 490.980,88
3° Protocollo	-	del	11/11/2015	30%	€	1.051.634,82	€ 315.490,44
TOTALE SOMMA ACCREDITATA DALLA REGIONE LAZIO:							€ 946.468,22

BILANCIO ACCREDITI CONTRIBUTO REGIONE LAZIO A VALERE SULLA L.R. 60/78

Totale Somma Quitenzata netta	€ 1.536.272,91
Contributo R.L. pari al 70% su spesa quietanzata netta (max €. 1051634,8 contributo concesso rimodulato)	€ 1.051.634,80
Accrediti Regione Lazio	€ 946.468,22
Saldo contributo da accreditare da parte della Regione Lazio	€ 105.166,58

La Regione deve trasferire il saldo del contributo sul progetto in argomento a valere sulla L.R. 60/78, quantificato in €. 105.166,58, salvo assestamenti derivanti dalle attività di certificazione. La somma eccedente l'importo totale dell'appalto, pari ad €. 1.536.272,91 - €. 1.502.335,46= €. 33.937,45, è a diretto carico del Consorzio Industriale Roma -Latina.

IL SUPPORTO AL R.U.P.
Ing. Claudio Rosapane

IL DIRETTORE GENERALE
R.U.P.
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli

