

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 19/2020 del 18 Novembre 2020

DELIBERAZIONE N. 051

OGGETTO: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 2/2020 “L.R. n. 60/78 Agglomerato Industriale di Castel Romano – Impianto di Depurazione – RM 07 – Relazione Conto Finale, Collaudo Tecnico/Amministrativo e Verbale presa in consegna opere - Rendicontazione finale e chiusura contabile lavori”.

Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Novembre, alle ore 10,20 in Video Call Conference Cisco Webex – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Titolo

Capitolo

Categoria

Articolo

Somma stanziata L.

Agg. per stomi L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Somma stanziata L.

Dedot. per stomi L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Addì

PRESENTI

1) COSIMO PEDUTO	Presidente	SI
2) ALESSANDRA SCARAGGI	Vice Presidente	SI
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	NO
4) STEFANIA PETRIANNI	Consigliere	NO
5) ANTONELLO TESTA	Consigliere	SI

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Sebastiano GOBBO ed il Componente Dott.ssa Veronica GACCI. E' assente giustificato il Componente Dott. Ignazio CARBONE.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la Determinazione Presidenziale n. 02 del 11/11/2020 che così recita:

“Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

VISTA:

- *la Determina D.G. nr. 23 del 11/06/2010 ad oggetto: L.R. 60/78- “Progetto opere di urbanizzazione Agglomerato Industriale di Castel Romano – Impianto di Depurazione – RM-07- CONSORZIO CASTEL ROMANO”;*
- *la Deliberazione CdA nr. 37 del 08/06/2011 di approvazione del parco progetti – Annualità 2011/2012;*
- *le Determinazioni D.G. n. 27/10, 40/10 e n. 29/11 di approvazione del Progetto Definitivo in atti al prot. cons. n. 545 del 04/02/2011 ed il relativo Quadro Economico Generale della Spesa;*

RICHIAMATA:

- *la Deliberazione CdA n. 34 del 25/06/2015 di avvio delle procedure di appalto secondo i disposti del D.Lgs. n.163/2006 e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e nomina del Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del c.d. Codice degli Appalti;*
- *la Deliberazione CdA n. 45 del 07/07/2015 di approvazione del Progetto Esecutivo al Prot. cons. n. 2514/2015 e successiva integrazione al prot. cons. n. 2711/2015 e del Bando/Disciplinare di Gara, con mandato al R. U.P. – D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo di predisporre quanto necessario all’avvio delle procedure di appalto per l’esecuzione dei lavori in argomento mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 37, 54, 55 e 122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l’aggiudicazione avverrà con criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, 122 comma 9 e art. 253 comma 20-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,*

CONSIDERATO CHE:

- *con Determinazione della Regione Lazio – Dir. Reg. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico nr. G16785 del 20/11/2014 (trasmessa con nota prot. n. GR655138 del 25/11/2014 in atti al prot. cons. n. 5231/2014) è stato approvato e concesso il finanziamento sul progetto in argomento a valere sulla L.R. 60/78 per l’importo di €. 2.066.034,59 pari al 70% sul totale di €. 2.951.477,99;*

VISTA:

- *la Deliberazione CdA n. 25 del 14/03/2016 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla Ditta “ISAP SRL” con sede legale in Contrada Leonessa snc – 85025 Melfi (PZ), con il ribasso del 33,123%, e rimodulato il Quadro Economico Generale della spesa a seguito del ribasso d’asta e dato mandato al R.U.P. per la stipula del relativo contratto di appalto;*
- *il contratto di appalto sottoscritto in data 25/05/2016 (in atti al prot. cons. n. 2906/16) con la Ditta Aggiudicataria “ISAP SRL”, per l’importo di € 1.546.774,02 oltre I.V.A. nella misura di legge, e compresa la quota per l’attuazione dei piani di sicurezza di € 87.300,00;*
- *vista la Deliberazione CdA n. 99 del 05/09/2016 con la quale è stato dato mandato per la liquidazione alla ditta appaltatrice ISAP SRL della somma di €. 309.354,00 oltre IVA (10%) quale anticipo sul contratto ai sensi dell’art. 26-ter c.1 D.L. 69/2013 e art. 8 c. 3 D.L. 192/2014;*
- *la Deliberazione CdA n. 42 del 15/05/2017 con la quale è stata approvata la perizia di variante in c.o. senza aumento di spesa in atti al prot. Cons.n. 2333 del 10/05/2017 ed aumento del termine contrattuale di ulteriori 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi, in aggiunti ai 365 (trecentosessantacinque) giorni previsti da CSA;*
- *la Deliberazione CdA n. 35 del 09/04/2018 con la quale è stato approvato il Progetto relativo alla II^a Variante in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art. 132 del D-Lgs. 163/06., in atti al prot. nr. 1232 del 13/03/2018, ed il relativo Q.E. generale di spesa, ed aumento del termine contrattuale di ultimazione delle opere di ulteriori 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, in aggiunta ai giorni fissati dal CSA ed ai successivi 110 (centodieci) giorni di proroga concessi con la I^a Variante in c.o. approvata con richiamata Del. CdA n. 42/17;*
- *la Deliberazione CdA n. 46 del 08/07/2019 è stato approvato il Progetto relativo alla III^a Variante in corso d’opera in tutti i suoi allegati, in atti al prot. n. 3414/19, redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. C) e c. 7 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ed il Quadro Economico generale di spesa, con mandato agli uffici per l’avvio delle attività tecnico/amministrative finalizzate all’esecuzione delle opere di adeguamento di cui alla presente III Perizia di Variante in c.o., nonché all’adempimento di quanto richiesto dalla Regione Lazio con citata nota prot. n. 456441 del 14/06/2019 (in atti al prot. cons. n. 3206/19);*

CONSIDERATO CHE:

- *la D.L. ha trasmesso la seguente documentazione tecnico/amministrativa a chiusura dei lavori in argomento:*

- certificato di ultimazione lavori del 21/09/2020, trasmesso dalla D.L. al prot. cons. n. 4217 del 24/09/2020;
- Relazione sul Conto finale, in atti al prot. cons. n. 4898 del 29/10/2020;
- È stato depositato in atti al prot. cons. n. 5006/2020 il Certificato di Collaudo Tecnico/Amministrativo con esito positivo, redatto dalla Commissione di Collaudo incaricata;
- In data 04/11/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna delle opere dall'Appaltatore "ISAP Srl" alla Committente "Consorzio ASI Roma- Latina", in atti al prot. cons. n. 5021/2020;

VISTO:

- Il monitoraggio e la rendicontazione contabile progettuale riportante le spese effettuate per ogni capitolo e gli accrediti Regionali, il tutto nel format allegato;

PRESO ATTO CHE:

- sono state monitorate tutte le attestazioni di spesa, compreso il saldo dei lavori di cui alla III variante in c.o., e che sulla base di queste risulta che la Regione Lazio deve trasferire il saldo del finanziamento quantificato in €. 106.561,77, salvo eventuali assestamenti derivanti da ulteriori spese che potranno emergere successivamente e dalle attività di certificazione, ed al netto dell'eventuale autorizzazione della Regione Lazio sul riutilizzo delle somme per ribasso d'asta a valere sui lavori della III variante, come da nota regionale prot. n. 456441 del 14/06/2019 (in atti al prot. cons. n. 3206/19);

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la documentazione tecnico/amministrativa a chiusura dei lavori in argomento come citata in premessa;
- approvare la rendicontazione finale dell'intervento allegata, (in codice CR-20-281), al fine di permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78;
- visto lo Statuto Consortile;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

D E T E R M I N A

- 1) le premesse e gli allegati sono parte integrante, sostanziale e inscindibile della presente determinazione;
- 2) di prendere atto ed approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa a chiusura dei lavori in argomento:

- certificato di ultimazione lavori del 21/09/2020, trasmesso dalla D.L. al prot. cons. n. 4217 del 24/09/2020;
- Relazione sul Conto finale, trasmesso dalla D.L. in atti al prot. cons. n. 4898 del 29/10/2020;
- Certificato di Collaudo Tecnico/Amministrativo con esito positivo, redatto dalla Commissione di Collaudo incaricata e depositato in atti al prot. cons. n. 5006/2020;
- verbale di consegna delle opere dall'Appaltatore "ISAP Srl" alla Committente "Consorzio ASI Roma-Latina", sottoscritto in data 04/11/2020, in atti al prot. cons. n. 5021/2020;

- 3) di approvare la rendicontazione finale dell'intervento (allegata in codice CR-20-281), al fine di permettere alla struttura regionale di trasmettere il saldo del contributo a valere sulla L.R. 60/78, ed il corrispondente Q.E. come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

LAVORI QUIETANZATI

A) **IMPORTO LAVORI** (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) **€ 1.618.838,73**

Al netto Importo Lavori Perizia di Variante n. 3 per €. 649.945,31 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 5.652,21), stralciati dalla rendicontazione nelle more dell'autorizzazione della Regione Lazio sul riutilizzo delle somme per ribasso d'asta (giusta nota regionale prot. n. 456441 del 14/06/2019 (in atti al prot. cons. n. 3206/19)

SOMME A DISPOSIZIONE QUIETANZATE

B01) ACQUISIZIONE AREE	€ -
B02) RILIEVI GEOLOGICI E INDAGINE GEOTECNICA	€ 2.652,00
B03) LAVORI IN ECONOMIA	€ -
B04) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESA ELIMINAZIONE INTERFERENZE	€ -
B05) IMPREVISTI 5%	€ -
B06) ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI: Provincia, Comune - N.O. Sopr. Arc.	€ 3.064,06
B07) SPESE TECNICHE GENERALI - ONERI	€ 43.870,34
B08) COORDINAMENTO SICUREZZA - DIREZIONE LAVORI	€ 100.000,00
B09) COLLAUDO	€ 19.525,60
B10) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO	€ 45.392,43
B11) Totale I.V.A. al 22% da B01) a B09)	€ 28.842,83
B12) I.V.A. al 10% di A)	€ 161.883,87
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUIETANZATE	€ 405.231,13

SOMMANO A) + B)	€ 2.024.069,86
A detrarre I.V.A. B11) + B12) a carico dell'Ente.....	€ 190.726,70
TOTALE GENERALE QUIETANZATO	€ 1.833.343,16

- 4) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per le determinazioni conseguenti e prodromiche al trasferimento del saldo del finanziamento concesso a valere sulla L.R. nr. 60/78, quantificato in €. 106.561,77, a saldo della spesa finale del progetto in argomento;
- 5) richiamata la nota regionale prot. n. 456441 del 14/06/2019 (in atti al prot. cons. n. 3206/19), di richiedere alla Regione Lazio aggiornamenti in merito all'eventuale autorizzazione finalizzata al riutilizzo delle somme del ribasso d'asta, al fine di poter rendicontare, a valere sul contributo di cui alla L.R. 60/78, anche le somme per i lavori di cui alla citata III variante in c.o. e spese ad essa riconosciute (Direzione Lavori e Supporto tecnico esterno),
- 6) di sottoporre la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa ratifica nella prossima riunione.”;

- visto il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di ratificare e confermare la Determinazione Presidenziale sopra riportata;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo
F.to Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Peduto
F.to Cosimo Peduto

