

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 16/2016 del 05 Settembre 2016

DELIBERAZIONE N. 101

OGGETTO: L.R. n. 60/78 – “Progetto opere di urbanizzazione dell’Area Artigianale in Agglomerato Industriale di Aprilia – Lavori definitivi di completamento – IV Stralcio – LT 43” – Proroga lavori.

*Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:*

Titolo

Capitolo

Categoria

Articolo

Somma stanziata L.

Agg. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Somma stanziata L.

Dedot. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Addi

IL SEGRETARIO

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di Settembre, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

P R E S E N T I

1) CARLO SCARCHILLI	Presidente	SI
2) STEFANIA PETRIANNI	Vice Presidente	SI
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	SI
4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	SI
5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI

E’ assente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO. Hanno giustificato la propria assenza i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto:

- la Legge Regionale n. 60 del 22/09/1978;
- la Legge n. 142 del 08/06/90 modificata e integrata dalla Legge n. 265 del 03/08/99;
- la Legge n. 241 del 07/08/91;
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- la Deliberazione CdA n. 69 del 23/06/2010 di approvazione delle schede progettuali L.R. n. 60/78 – Annualità 2010;
- la nota consortile prot. n. 2994 del 29/06/2010 con la quale è stata inoltrata formale richiesta alla Regione Lazio per accedere al finanziamento delle opere in oggetto a valere sulla L.R. n. 60/78, reiterata in data 29/06/2011 prot. n. 3793;
- la Determinazione della Regione Lazio Direzione Attività Produttive e Rifiuti n. B8348 del 07/11/2011 di approvazione del piano finanziario e di impegno del contributo relativo all'intervento in oggetto che prevede in relazione all'investimento totale di progetto pari ad €. 1.663.823,91, l'ammissibilità del contributo del 70% pari €. 1.164.676,74, mentre il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina si farà carico della percentuale di co-finanziamento rimanente;
- la Determinazione Presidenziale n. 20 del 14/11/2013 con la quale sono state attivate le procedure di appalto del progetto in oggetto e nominati il Responsabile del Procedimento e Supporti;
- la Determinazione Presidenziale n. 29 del 23/12/2013 con la quale sono stati approvati i Verbali di gara e aggiudicati provvisoriamente i lavori alla prima "Consorzio Stabile Costellazione di Venere" con sede in Roma – Via Tuscolana n. 650, con punteggio 82,13 su 100;
- la Determinazione Presidenziale n. 31 del 23/12/2013 di rimodulazione Quadro Economico e di aggiudicazione definitiva dei lavori, trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 6343/13;
- la Determinazione Presidenziale n. 08 del 05/03/2014 di rettifica della Determinazione Presidenziale n. 31/2013;
- il Contratto di Appalto del 07/03/2014, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina in pari data al n. 2400, con il quale il Consorzio Stabile Costellazione di Venere ha assunto i lavori in oggetto per l'importo totale di € 1.110.044,95 e € 41.500,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.151.544,95 oltre I.V.A.;
- la Determinazione D.G. – RUP n. 24 del 30/06/2014 di Approvazione e Liquidazione I° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31/03/2014, trasmesso in atti al prot. n. 2385 del 12/05/2014 dal D.L. Arch. Stamegna, dell'importo netto pari ad € 372.200,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 37.220,00);
- la Determinazione D.G. – RUP n. 20 del 26/07/2016 di Approvazione e Liquidazione II° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 22/06/2016, trasmesso in atti al prot. n. 3577 del 22/06/2016 dal D.L. Arch. Stamegna, dell'importo netto pari ad € 301.000,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 30.100,00);

– Considerato che:

- a causa della sofferenza finanziaria generata dal mancato accredito da parte della Regione Lazio delle quote di finanziamento concesse, i lavori sono stati più volte sospesi e ripresi (ultimo verbale di ripresa dei lavori del 04/06/2016 con nuova scadenza fissata per il 22/06/2016);
- in data 28/12/2015, al prot. Cons. n. 6578, è stata trasmessa attestazione di versamento da parte della Regione Lazio relativa alla II quota del finanziamento concesso pari ad €. 388.652,59;

- visto il verbale di sospensione dei lavori del 21/06/2016, in atti al prot. Cons. n. 3578 del 22/06/2016, predisposto dalla D.L., nonché la richiesta sottoscritta dalla Società ed allegata al verbale di sospensione stesso, di proroga di nn. 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi sul termine di consegna dei lavori del 22/06/2016;
- ritenuto opportuno, stante il citato accredito da parte della R.L. della II^a quota di finanziamento e l'avvenuta ripresa dei lavori, approvare e liquidare il II° S.A.L. a tutto il 22/06/2016;
- visti gli artt. n. 194 e n. 195 del D.P.R. n. 207/2010;
- visti gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale – R.U.P.;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del deliberato;
- 2) di concedere la proroga di nn. 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione di tutte le opere oggetto di appalto, decorrenti dalla data di ripresa dei lavori;
- 3) di trasmettere la presente Deliberazione alla D.L., al Resp. Sicurezza in fase di esecuzione ed alla Ditta appaltatrice per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 4) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli

